

								FTTH						FWA				
ID Tratta	Gara	Lotto	Fase	Regione	Provincia	Comune	Piano Cantiere	Stato Cantiere:	UI	PAC/PAL	Importo Ode	Impresa Esecutrice	Fornitore DI/CSE	Stato Cantiere	UI	Importo Ode	Impresa Esecutrice	Fornitore DI/CSE
16229	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Valtorta	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
97093	-	-	-	LOMBARDIA		Lecco	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
108045	-	-	-	LOMBARDIA	Monza e della Brianza	Varedo	2024	LAVORI COMPLETATI	1762	-	€ 859.271,53	SIRTI ALLIANCE FOR INFRASTRUCTURES SCARL	-	-	0	0	-	-
97084	-	-	-	LOMBARDIA	Lecco	Varenna	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
12133	-	-	-	LOMBARDIA	Varese	Varese	2022	LAVORI COMPLETATI	4568	-	€ 4.583.883,44	SERTORI S.P.A.	-	LAVORI COMPLETATI	45	5819,21	EXI SRL	-
108046	-	-	-	LOMBARDIA	Monza e della Brianza	Veduggio Al Lambro	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
12134	-	-	-	LOMBARDIA	Varese	Veduggio Olona	2024	LAVORI COMPLETATI	1030	-	€ 553.596,27	SIRTI ALLIANCE FOR INFRASTRUCTURES SCARL	-	LAVORI COMPLETATI	79	0	-	-
16230	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Vedeseta	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
13236	-	-	-	LOMBARDIA	Como	Veleso	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
18172	-	-	-	LOMBARDIA	Pavia	Vellezzo Lomellina	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
18173	-	-	-	LOMBARDIA	Pavia	Vellezzo Bellini	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
12137	-	-	-	LOMBARDIA	Varese	Venegono Superiore	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
13238	-	-	-	LOMBARDIA	Como	Venariano	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
14075	-	-	-	LOMBARDIA	Sondrio	Vercella	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
16233	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Verdello	2025	LAVORI COMPLETATI	27	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	34	0	-	-
16234	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Vertova	2023	LAVORI COMPLETATI	23	-	€ 90.124,33	CONSORZIO STABILE CONVALT S.C.A R.L.	-	-	0	0	-	-
14076	-	-	-	LOMBARDIA	Sondrio	Vervio	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
17197	-	-	-	LOMBARDIA	Brescia	Vestone	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
17198	-	-	-	LOMBARDIA	Brescia	Veza D'Oglio	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
16235	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Viadana	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
18176	-	-	-	LOMBARDIA	Pavia	Viduggio	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
16236	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Vigano San Martino	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
12139	-	-	-	LOMBARDIA	Varese	Viggiù	2024	LAVORI COMPLETATI	605	-	€ 524.568,84	ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA	-	-	0	0	-	-
15237	-	-	-	LOMBARDIA	Milano	Vignate	2023	LAVORI COMPLETATI	1370	-	€ 498.912,54	CIRCET ITALIA S.P.A	-	-	0	0	-	-
16237	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Vigolo	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
16239	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Villa D'Almè	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
14078	-	-	-	LOMBARDIA	Sondrio	Villa Di Tirano	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
13245	-	-	-	LOMBARDIA	Como	Villa Guardia	2023	LAVORI COMPLETATI	390	-	€ 252.895,83	SERTORI S.P.A.	-	LAVORI COMPLETATI	118	0	-	-
17200	-	-	-	LOMBARDIA	Brescia	Villachiana	2025	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	1	0	-	-
98060	-	-	-	LOMBARDIA	Lodi	Villanova Del Sillaro	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
17201	-	-	-	LOMBARDIA	Brescia	Villanuova Sul Clisi	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
108049	-	-	-	LOMBARDIA	Monza e della Brianza	Villasanta	2025	-	0	-	€ 0,00	-	-	-	0	0	-	-
20068	-	-	-	LOMBARDIA	Mantova	Villimpenta	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
16242	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Villongo	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
17202	-	-	-	LOMBARDIA	Brescia	Vione	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
18181	-	-	-	LOMBARDIA	Pavia	Vistarino	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
17204	-	-	-	LOMBARDIA	Brescia	Vobarno	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
18183	-	-	-	LOMBARDIA	Pavia	Volpara	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
20070	-	-	-	LOMBARDIA	Mantova	Volta Mantovana	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
19115	-	-	-	LOMBARDIA	Cremona	Voltido	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
16244	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Zandobbio	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
18184	-	-	-	LOMBARDIA	Pavia	Zavattarello	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
18185	-	-	-	LOMBARDIA	Pavia	Zecone	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
13246	-	-	-	LOMBARDIA	Como	Zelbio	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
98061	-	-	-	LOMBARDIA	Lodi	Zelo Buon Persico	2024	LAVORI COMPLETATI	1192	-	€ 495.556,09	ORZIO STABILE NEXTERA SOC. CONSORT. A RESP. LIM	-	LAVORI COMPLETATI	90	12406,51	EXI SRL	-
18186	-	-	-	LOMBARDIA	Pavia	Zeme	2025	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
18187	-	-	-	LOMBARDIA	Pavia	Zenevredo	2025	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	7	0	-	-
16246	-	-	-	LOMBARDIA	Bergamo	Zogno	2025	LAVORI COMPLETATI	1555	-	€ 1.360.683,61	SOLETO S.P.A.	-	-	0	0	-	-
17205	-	-	-	LOMBARDIA	Brescia	Zone	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
81025	-	-	-	SICILIA	TRAPANI	Misilicemi	2026	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	11	26893,3	R NETWORK SOLUTION	-
61100	-	-	-	CAMPANIA	CASERTA	Vitulazio	2026	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	28	11745,86	TELEBIT S.P.A.	-
64035	-	-	-	CAMPANIA	AVELLINO	Frigento	2026	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	24	10487,93	TELEBIT S.P.A.	-
64056	-	-	-	CAMPANIA	AVELLINO	Montefusco	2026	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	1	7512,95	ZTE ITALIA S.R.L.	-
64070	-	-	-	CAMPANIA	AVELLINO	Paternopoli	2026	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	3	20857,89	TELEBIT S.P.A.	-
65154	-	-	-	CAMPANIA	SALERNO	Vallo Della Lucania	2026	LAVORI COMPLETATI	307	-	115.563,46 €	SIRTI ALLIANCE FOR INFRASTRUCTURES SCARL	-	LAVORI COMPLETATI	1	7444,85	TELEBIT S.P.A.	-
61097	-	-	-	CAMPANIA	CASERTA	Valle Di Maddaloni	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
65007	-	-	-	CAMPANIA	SALERNO	Angri	2026	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	26	0	-	-
26019	-	-	-	VENETO	TREVISO	Codognè	2026	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	3	0	-	-
28042	-	-	-	VENETO	PADOVA	Grantorto	2026	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	2	0	-	-
28102	-	-	-	VENETO	PADOVA	Villa Estense	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
13107	-	-	-	LOMBARDIA	COMO	Gera Lario	2026	-	0	-	- €	-	-	-	0	0	-	-
97003	-	-	-	LOMBARDIA	LECCO	Annone Di Brianza	2026	-	0	-	- €	-	-	LAVORI COMPLETATI	0	8663,79	SITE S.P.A.	-